

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» февраля 2026 г.

№ 36

с. Кагальник

Об утверждении отчета
о ходе реализации муниципальной
(комплексной) программы
«Развитие сетей наружного освещения»
за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Кагальницкого сельского поселения от 27.11.2024 № 232 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», от 22.10.2018 г. №135 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения», распоряжения от 25.12.2024 г. №68 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кагальницкого сельского поселения Азовского района Ростовской области», Администрация Кагальницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кагальницкого сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заведующему сектором экономики и финансов Куцкевич Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения www.kagalnickoe.ru.

Глава Администрации
Кагальницкого сельского поселения



К.А.Малерян

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Развитие сетей наружного освещения»
ЗА 2025 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возраста убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение уровня освещенности улиц необходимого для комфортного проживания и отдыха жителей села"													
1	Зеленый	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за электроэнергию	x	Убывания	рублей	0,0	0,0	x	Акт сверки	x	Зеленый	x	-
2	Зеленый	Доля трансформаторов, находящихся в реестре муниципального имущества, на которые заключен договор по ремонту и обслуживанию	x	возрастания	%	100	100	x	Договор	x	Зеленый	x	На балансе администрации отсутствуют трансформаторы

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа Кагальницкого сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения»	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 186,0	4 186,0	96,5	-	
Местный бюджет	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 186,0	4 186,0	96,5	-	
Областной бюджет	x	x	x	x	x	x	-	
Федеральный бюджет	x	x	x	x	x	x	-	

Внебюджетные источники	x	x	x	x	x	x	-
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сетей наружного освещения" (всего), в том числе:	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 186,0	96,5	-
Местный бюджет	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 186,0	96,5	-	-
Областной бюджет	x	x	x	x	x	x	-
Федеральный бюджет	x	x	x	x	x	x	-
Внебюджетные источники	x	x	x	x	x	x	-

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	
Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения » (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	4 340,0	4 340,0	4 186,0	96,5	-	
Структурный элемент муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения»	4 340,0	4 340,0	4 186,0	96,5	-	



ОТЧЕТ
 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
 КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Обеспечен ремонт и обслуживание сетей наружного освещения, своевременная оплата уличной электроэнергии»
 ЗА 2025 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возраста/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечен ремонт и обслуживание сетей наружного освещения, своевременная оплата уличной электроэнергии»											
1.1	Зеленый	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате за электроэнергию	КПМ	убывания	рублей	0,0	0,0	x	Акт сверки	x	Зеленый	x	-
1.2	Зеленый	Доля трансформаторов, находящихся в ресстре муниципального имущества.	КПМ	возрастания	%	100	100	x	Договор	x	Зеленый	x	На балансе администрации отсутствуют

		на которые заключен договор по ремонту и обслуживанию																трансформаторы
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

2. Сведения о выполнении мероприятий (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированный мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечена оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов"													
1.1	Мероприятие (результат) "Заключение договора на поставку электроэнергии"	X	Зеленый	1	1	1	X	X	X	X	X	Кудкевич Е.И.	X	-
1.1.1	Контрольная точка. Ежемесячная своевременная оплата авансовых счетов и актов приема-передачи электроэнергии	-	X	X	X	X	X	X	31.12.2025	27.01.2026	X	Кудкевич Е.И.	Платежное поручение	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (б)/(з)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Комплекс процессных мероприятий "Развитие сетей наружного освещения " (всего), в том числе:	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 186,0	4 186,0	96,5	-	
Местный бюджет	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 186,0	4 186,0	96,5	-	
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	

Мероприятие (результат) 1. «Заключение договора на поставку электроэнергии»	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 186,0	4 186,0	96,5	-
Местный бюджет	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 186,0	4 186,0	96,5	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-